



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO

Av. Antônio Ferreira Lúcio Nº 343, 1º andar, Centro - Jacinto/MG – CEP 39930-000

Fone: (33)3723-1187 - E-mail: conveniosdejacinto@gmail.com

CNPJ 18.349.910/0001-40

**ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020**  
**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO**

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITUA MUNICIPAL DE JACINTO/MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 102.615,43				PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS			
OBRA: CALÇAMENTO COM BLOQUETE SEXTAVADO			LOCAL: RUA VEREADOR ARLINDO LIMA							
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,38%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 1.420,57	R\$ 1.420,57					
2		MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA	Físico %	2,26%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 2.322,83	R\$ 2.322,83					
3		PAVIMENTAÇÃO	Físico %	71,93%	20,00%	55,00%	25,00%			
			Financeiro	R\$ 73.808,60	R\$ 14.761,72	R\$ 40.594,73	R\$ 18.452,15			
4		MEIO-FIO/SARJETA	Físico %	7,30%	19,00%	60,00%	21,00%			
			Financeiro	R\$ 7.492,61	R\$ 1.423,60	R\$ 4.495,57	R\$ 1.573,45			
5		URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	17,12%	10,00%	30,00%	60,00%			
			Financeiro	R\$ 17.570,82	R\$ 1.757,08	R\$ 5.271,25	R\$ 10.542,49			
TOTAL			Físico %	100,00%	21,13%	49,08%	29,79%			
			Financeiro	R\$ 102.615,43	R\$ 21.685,80	R\$ 50.361,54	R\$ 30.568,09			

Jacinto, 09 de abril de 2020.

**Carlos Greco S. Peixoto**

Engenheiro Civil  
CREA-MG 45.733/D

**Valdenir Pereira da Silva Júnior**

Prefeito

Observações: